

## Møde mellem Samvirkets forretningsudvalg og Nordkystens fremtid d. 27.11.2017

Mødet blev afholdt på Rådhuset i Helsingør kl. 14.00 – 15.30

Deltagere:

### Samvirkets forretningsudvalg:

Birgit Lund, formand, Klitgårdens Strand- og kystsikringslag  
Frits Thaulow, Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslag,  
Jens Aaris Thisted, Kystsikringsforeningen Salgårdshøj,  
Finn Strandgaard Larsen, Nødebo Huse Dige-og pumpelag  
Birgit Lund, formand, Klitgårdens Strand- og Kystsikringslag  
Torsten Hoffmeyer, Gilleleje Strandbakker

### Gribskov Kommune:

Astrid Ravnsbæk, Direktør  
Dorethe Pedersen; Centerchef  
Lise Holm, Projektleder

### NIRAS

Peter Klagenberg

### **Dagsorden:**

1. Præsentation af deltagere
2. Status for projektet – Et kig i maskinrummet
3. Drøftelse af målsætninger
4. Næste møde

### **Referat:**

#### **1. Præsentation af deltagere**

Deltagerne præsenterede sig.

#### **2. Status på projektet ved Peter Klagenberg**

Gennemgang af storm-historik, havspejlsstigninger, præmisser og målsætninger.  
Herefter fælles drøftelser og spørgsmål/ kommentarer

*Spørgsmål/ Kommentar: Vedr. retningslinjer for hård kystbeskyttelse: Grundejere efterspørger specifikke retningslinjer om dimensionering, som kan fungere som hjælp til kystgrundejere i en efterfølgende proces med ansøgning om hård kystsikring.  
Der registreres for 3 niveauer. God, middel, dårlig/ uvirksom.*

Gennemgang af faser i projektet:

1. Forundersøgelser (pågår)
2. Myndighedsprojektering
3. Miljøkonsekvensvurdering

Spørgsmål/ Kommentar: Er der taget højde for klageperioder og råstoff tilladelse?  
Ja – vi forventer klager. Der er indregnet klageperioder i den samlede tidsplan.

*Spørgsmål/Kommentar: Betalingsmodeller – hvornår?  
Betalingsmodeller afventer Kystdirektoratets retningslinjer. Forventes omkring årsskifte 2017/  
2018*

Birgit fremsender GIS-lag til Lise og Peter Klagenberg.

*Spørgsmål/ Kommentarer: Fordel at holde dialog i sommerhalvåret med landliggere, som er i området.  
Taget til efterretning.*

*Spørgsmål/ kommentar: Forventes gener ifm udførelse?  
Ved strandfodring pumpes sandet ind gennem rør fra ca 1 km ude i vandet– dozere flytter derefter sandet på plads inde på strande. Gener vil være begrænsede, men belyses i miljøvurderingen.*

*Er de anviste længder af sandfodringsstrækninger fra skitseprojektet gældende?  
Udstrækning af fodringsstrækninger kvalificeres i myndighedsprojektet. Dette sker blandt andet vha modellering.*

*Kender vi antal sandfodringslag? Nej, det kender vi ikke endnu.*

### **3. Drøftelse af målsætninger**

Vi arbejder ud fra en forudsætning, hvor sikringsniveauet er 50 års hændelse i 2070. Når modelleringer og anlægsoverslag er kendt, skal målsætninger drøftes på baggrund af faktiske mængder af sand.

Generelt gælder, at jo større mængder sand, der initialfodres med, jo mere sand får man får pengene. Samtidig gælder det, for et sandfodringsprojekt som Nordkystens fremtid, at vedligeholdelsesfodringen kan justeres afhængig af initialfodringens størrelse, da der ikke er hårde konstruktioner.

*Spørgsmål/ Kommentar: Det kunne være et interessant regnestykke at få belyst: Hvad koster det grundejere i kombination – hårde kystsikring og sand i kombination? Ift ren hård kystsikring til samme sikringsniveau (eks)*

### **4. Næste møde**

Afholdes tirsdag den 16. januar 2018